

Richter + Rausenberger Partnerschaftsgesellschaft mbB im Bäderbau

		Start (Soll)	Ende (Soll)	Dauer (Soll)	Einheit (Soll)	
1	Planung	27.11.2025	22.04.2026	82	AT	Planung
1.1	Planung und Ausschreibung	27.11.2025	10.02.2026	42	AT	Planung und Ausschreibung
1.2	Ausschreibungsbeschluss	22.01.2026				
1.3	Ausschreibung und Vergabe	22.01.2026	22.04.2026	54	AT	Ausschreibung und Vergabe
1.3.1	Veröffentlichung und Laufzeit 1. Paket	22.01.2026	27.02.2026	27	AT	Veröffentlichung und Laufzeit
1.3.2	Submission 1. Paket	02.03.2026				
1.3.3	Prüfung 1. Paket	02.03.2026	13.03.2026	10	AT	Prüfung
1.3.4	Vergabe 1. Paket	19.03.2026				
1.3.5	Veröffentlichung und Laufzeit 2. Paket	02.03.2026	20.03.2026	15	AT	Veröffentlichung und Laufzeit
1.3.6	Submission 2. Paket	23.03.2026				
1.3.7	Prüfung 2. Paket	23.03.2026	09.04.2026	12	AT	Prüfung 2. Paket
1.3.8	Vergabe 2. Paket	23.04.2026				
2	Baubeginn	20.04.2026				
3	Abbruch- und Rohbauarbeiten	20.04.2026	03.09.2026	95	AT	Abbruch- und Rohbauarbeiten
3.1	Baustelleneinrichtung	20.04.2026	24.04.2026	5	AT	
3.2	Demontage- und Abbrucharbeiten	27.04.2026	19.05.2026	15	AT	Demontage- und Abbrucharbeiten
3.3	Sägearbeiten am Beckenkopf	27.04.2026	04.05.2026	5	AT	Sägearbeiten
3.4	Herstellen von Leiternischen und Komforteinstieg	05.05.2026	27.05.2026	15	AT	Herstellen von Leiternischen und Komforteinstieg
3.5	Aushub Baugrube	12.06.2026	18.06.2026	5	AT	Aushub Baugrube
3.6	Anbau Filtergrube	19.06.2026	30.07.2026	30	AT	Anbau Filtergrube
3.7	Anbau Chlorgasraum	31.07.2026	27.08.2026	20	AT	Anbau Chlorgasraum
3.8	Leitungsgräben ums Becken herstellen	28.05.2026	18.06.2026	15	AT	Leitungsgräben ums Becken herstellen
3.9	Betonbohrarbeiten für Beckeneinbauteile	19.06.2026	02.07.2026	10	AT	Betonbohrarbeiten für Beckeneinbauteile
3.10	Estricheinbau Becken	21.08.2026	03.09.2026	10	AT	Estricheinbau Becken
4	Puffer Bauperioden	31.08.2026	11.09.2026	10	AT	Puffer Bauperioden
4.1	Puffer Bauperiode Sommer	31.08.2026	11.09.2026	10	AT	Puffer Bauperiode Sommer
5	Betonsanierung Technikgebäude Bestand	20.05.2026	18.06.2026	20	AT	Betonsanierung Technikgebäude Bestand
5.1	Betonsanierung	20.05.2026	18.06.2026	20	AT	Betonsanierung
6	Badewassertechnik	03.07.2026	13.04.2027	185	AT	Badewassertechnik
6.1	Beckeneinbauteile liefern und einbauen	03.07.2026	16.07.2026	10	AT	Beckeneinbauteile liefern und einbauen
6.2	Rinnenabläufe setzen	17.07.2026	30.07.2026	10	AT	Rinnenabläufe setzen
6.3	Anschlussverrohrung Becken	31.07.2026	27.08.2026	20	AT	Anschlussverrohrung Becken
6.4	Anschlussverkabelung	29.01.2027	25.02.2027	20	AT	Anschlussverkabelung
6.5	Filterlieferung	31.07.2026	06.08.2026	5	AT	Filterlieferung
6.6	Verrohrung Filterhaus	28.08.2026	28.01.2027	100	AT	Verrohrung Filterhaus
6.7	1. Beckenbefüllung	23.10.2026				
6.8	Fertigmontage Einbauteile Becken	01.03.2027	12.03.2027	10	AT	Fertigmontage Einbauteile Becken
6.9	Inbetriebnahme	22.03.2027	13.04.2027	15	AT	Inbetriebnahme
6.10	2. Beckenbefüllung	22.03.2027				
7	Beckenauskleidung	31.07.2026	15.10.2026	55	AT	Beckenauskleidung
7.1	Rinnenformteile setzen	31.07.2026	20.08.2026	15	AT	Rinnenformteile setzen
7.2	Beckenwände- und Beckenboden vorbereiten	21.08.2026	10.09.2026	15	AT	Beckenwände- und Beckenboden vorbereiten
7.3	Auskleidung Schwallwasserbehälter	21.08.2026	10.09.2026	15	AT	Auskleidung Schwallwasserbehälter
7.4	Folienauskleidung Becken	11.09.2026	08.10.2026	20	AT	Folienauskleidung Becken
7.5	Ausstattung	09.10.2026	15.10.2026	5	AT	Ausstattung
8	Sprunganlage und Ausstattung	19.06.2026	22.10.2026	15	AT	Sprunganlage und Ausstattung
8.1	Sprunganlage	19.06.2026	25.06.2026	5	AT	Sprunganlage
8.2	Ausstattung Becken	09.10.2026	22.10.2026	10	AT	Ausstattung Becken
9	Garten- und Landschaftsbauarbeiten	28.09.2026	27.04.2027	62	AT	Garten- und Landschaftsbauarbeiten
9.1	Leitungsgräben verfüllen	28.09.2026	20.10.2026	17	AT	Leitungsgräben verfüllen
9.2	Duschplätze setzen	21.10.2026	27.10.2026	5	AT	Duschplätze setzen
9.3	Beckenumgangsbelag herstellen	01.03.2027	06.04.2027	25	AT	Beckenumgangsbelag herstellen
9.4	Rekultivierungsarbeiten	07.04.2027	27.04.2027	15	AT	Rekultivierungsarbeiten
10	Schlosser	28.08.2026	13.04.2027	10	AT	Schlosser
10.1	Türen	28.08.2026	03.09.2026	5	AT	Türen
10.2	Handläufe und Geländer	07.04.2027	13.04.2027	5	AT	Handläufe und Geländer
11	Potentialausgleich	11.09.2026	13.04.2027	20	AT	Potentialausgleich
11.1	Potentialausgleich Technikgebäude	11.09.2026	17.09.2026	5	AT	Potentialausgleich Technikgebäude
11.2	Potentialausgleich Beckenumgang und Außenanlagen	22.03.2027	13.04.2027	15	AT	Potentialausgleich Beckenumgang und Außenanlagen
12	Elektroarbeiten	29.01.2027	04.03.2027	25	AT	Elektroarbeiten
12.1	Elektroarbeiten	29.01.2027	04.03.2027	25	AT	Elektroarbeiten
13	Dachdeckung/-abdichtung	01.06.2026	03.09.2026	20	AT	Dachdeckung/-abdichtung
13.1	Dacherneuerung Eingangsgebäude	01.06.2026	22.06.2026	15	AT	Dacherneuerung Eingangsgebäude
13.2	Dachabdichtung Technikgebäude	28.08.2026	03.09.2026	5	AT	Dachabdichtung Technikgebäude
14	Probetrieb	15.03.2027	04.05.2027	20	AT	Probetrieb
14.1	Beckenreinigung	15.03.2027	19.03.2027	5	AT	Beckenreinigung
14.2	Probetrieb	14.04.2027	04.05.2027	15	AT	Probetrieb
14.3	Fertigstellung	05.05.2027				